



Progreso Cierre de Brechas AIO Antamina

Reporte Segundo Semestre 2023 (2S2023)

Diciembre, 2023

Contenido

Introducción 3

Resumen 4

Antecedente 5

2S2023 6

Proyección 7

Distritos 8

Anexos 11

Disponer de indicadores es fundamental en todo proceso de desarrollo, permiten apoyar decisiones críticas de planificación y gestión, y proporcionan información clave para las actividades operativas del sector público y privado en el proceso de desarrollo.




Fuente: Banco Mundial, Antamina, CCD

Con el objetivo de apoyar en las decisiones para el cierre de brechas y desarrollo en el AIO Antamina, se han identificado 55 indicadores (kpis), los mismos que se encuentran consolidados en el «KPI Cierre de Brechas Global» (KPI Global). El KPI Global refleja los impactos en el cierre de brechas de todos los proyectos e intervenciones público - privado ejecutados en el AIO.

AIO: Ámbito de Influencia Operativa de Antamina

KPI Global: Cierre de brechas AIO

(Por factores y kpis)




Los kpis reflejan determinantes claves del Índice de Desarrollo Humano (IDH): ingresos, educación y salud; así como determinantes de la institucionalidad e intervenciones realizadas por Antamina para atender emergencias en apoyo a la población que se encuentra expuesta a eventualidades de la naturaleza.

La información de los kpis se encuentra desde el 2017 (último censo peruano) hasta el 2S2023, con frecuencia semestral, y proyección que cubre la puesta en operación y, consecuentemente el cierre de brecha, de la cartera actual de proyectos e intervenciones de Antamina en el AIO.

En el proceso de avance del cierre de brechas resulta fundamental que el KPI Global muestre tendencia decreciente. En el corto plazo puede observarse oscilaciones en los kpis debido a componentes estacionales, cambios gubernamentales que alteran la institucionalidad, eventos exógenos atribuidos a la naturaleza, entre otros.

Cartera de proyectos en el AIO: 2024-2028

(\$/ millones)



^{1/} Incluye OPEX y CAPEX del 2028

Pública: Gobiernos Local, Regional y Nacional

Fuente: MEF, Antamina

Cronograma de presentación de reportes: Avance del cierre de brechas del AIO

(Descripción)

Año 2022

Línea de base 2021



Reporte 2T2022
(Julio 2022)



Reporte 2S2022
(Octubre 2022)



Reporte 2S2022
(Diciembre 2022)



Año 2023


Reporte 1T2023
(Marzo 2023)



Reporte 2T2023
(Junio 2023)




Reporte 2S2023
(Diciembre 2023)




Año 2024

Reporte 1S2024
(Junio 2024)




Reporte 2S2024
(Diciembre 2024)



KPI Global: AIO

(Porcentaje)



El indicador KPI Global:

- 2021: 50.5
- 2S-2023: 44.6

- KPI sin proyectos Antamina
- KPI con proyectos Antamina
- - - Proyectado
- Impacto (contribución) de los proyectos Antarfina

S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028								


En el 2S2023 el KPI Global de cierre de brechas disminuyó 1.1 puntos porcentuales. En la reducción contribuyó la culminación de 61 proyectos (34 OPEX, 23 CAPEX y 4 Oxl). Del total de proyectos culminado por Antamina, 60 y 5 corresponden a los Pilares 3 y 4, respectivamente. Con estos resultados, al cierre del 2023, el KPI Global de brechas asciende a 44.6%.

En el Pilar 3 se culminaron los principales proyectos i) Pavimentación calles Huancayoc y ii) Pavimentación calles Puca Puca (San Pedro de Chaná); iii) Pavimentación de puente en Cambio 90 y iv) Pavimentación calles Chocopampa (Huachis); v) Construcción de la cocina comedor del colegio de Aquia (Aquia); vi) Mantenimiento de paneles solares de las familias en Ayash Huaripampa y vii) Paneles solares para las viviendas de Ayash Huaripampa (San Marcos); viii) Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Huaricanga (Paramonga); ix) Mejoramiento de canal Molino Coricoto (Antonio Raymodi); x) Mejoramiento de la IE Cesar Vallejo-Oxl y xi) Mejoramiento y ampliación e integración de canal Huancacancha-Oxl (Cátac); xii) Creación de sistema de riego de Yacupashtag en el sector de Ishanca-Oxl y xiii) Creación del servicio de agua para riego del sistema de riego de Yanacancha-Oxl (Llata); entre otros.

En el Pilar 4 se culminó los siguientes proyectos i) Becas más Progreso (4 distritos), ii) Asistencia técnica campaña grande en Pampas de Huamanin (Huachis), iii) Proyecto forestal Santa Cruz de Pichiu (San Pedro de Chaná), v) Proyecto de mejora de la cadena de valor de cuyes en Valle Fortaleza (5 distritos), entre otros.

Para el 2024 se prevé una reducción de brechas de 4.2 puntos porcentuales, principalmente por la culminación: COAR Áncash (Cátac), Hospital de Llata (Llata), Saneamiento Huarmey y Hospital de Huarmey (Huarmey). Para el periodo 2025-2028 se prevé reducción del KPI Global de 3.6 puntos porcentuales, principalmente en los Pilares 2 y 3, con los proyectos Desembarcadero Portuario Artesanal (Huarmey), Mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje con recursos educativos a través de las TICs (San Marcos), Mejoramiento de la IE 415 Machac (Chavín de Huantar).

KPI Global y Contribución en Reducción de Brecha: AIO (Porcentaje)



¹¹ Incluye OPEX, CAPEX y Oxl

El KPI Global de cierre de brechas, desde el 1S2017 hasta el 1S2023, observa una tendencia decreciente, de 54% a 45.7%, respectivamente. Dicha tendencia decreciente es explicada por la ejecución de proyectos bajo las modalidades de gestión pública de los gobiernos locales, regional y nacional; así como por la ejecución y puesta en operación de proyectos de Antamina a través de CAPEX, OPEX y Obras por Impuestos (Oxi).

En este periodo, el KPI Global registra una disminución acelerada entre 1S2021 y 1S2022 por el rápido avance en el cierre de brecha de la vacunación contra el Covid-19 (Pilar 5: Emergencias), así como por el inicio de operación de los proyectos de infraestructura como la carretera Túnel Kahuish, Saneamiento Pincullo, Saneamiento (San Marcos), Mejoramiento de la Institución Educativa Santa Rosa (Cajacay), Mejoramiento de la conectividad en Chavín de Huántar y San Marcos y Sistema de riego Yamor y Jarachacra en Antonio Raymondi.


De la misma forma, a partir del 2S2022 contribuyó en la reducción del KPI Global el aumento del empleo vinculado al Pilar 4 por la implementación de los 16 planes de negocios ganadoras en Procompite GORE Áncash y Procompite de la municipalidad de San Marcos. Pilar 2, culminación del proyecto Wiñantsik (para reducir anemia y desnutrición crónica infantil) y Efecto Áncash (para mejorar logros de aprendizaje). Asimismo, se aprecia una reducción de brechas en el Pilar 3, por la culminación de proyectos de conectividad San Marcos y Pistas Huaripampa (San Marcos), Sistema de Riego Valle Purísima (Huayllacayán), Mejoramiento IIEE Cesar Vallejo (Cátac), entre otros. También la culminación del apoyo al GORE en la ejecución del Plan de Vacunación contra el Covid 19 en todos los distritos del AIO y en la Región Áncash

En el 1S2023 culminaron los proyectos correspondientes al Pilar 3, Mejoramiento de IE Virgen de Fátima (Huallanca), Mejoramiento y ampliación de servicio de agua potable en la localidad de Vistoso (San Pedro de Chaná), Proyecto de agua y saneamiento – Sub Sector Ayash Centro (San Marcos), entre otros. Pilar 4, Producción Agropecuaria de papa en Jurprog y Ayash Huaripampa (San Marcos). Producción Agropecuaria de cuy en Ayash Huaripampa (San Marcos). De la misma manera, mejora de la cadena de valor de cuyes en Valle Fortaleza (4 distritos del AIO).


La performance semestral de corto plazo del KPI Global muestra oscilaciones, explicado principalmente por la estacionalidad en el kpi ejecución del gasto de inversión municipal (canon y regalía minera), la nueva gestión municipal y regional iniciada en el primer semestre del 2019, así como el inicio de la pandemia a principios del 2020 que generó la necesidad de establecer el kpi sobre brecha de vacunación de la población del AIO contra el Covid 19 y la culminación de proyectos de infraestructura para el cierre de brechas en el AIO. En la siguiente figura se observa el KPI Global y los principales proyectos ejecutado entre los semestres del 1S2017 y 1S2023.

KPI Global y principales proyectos

(Por factores y kpis)



KPI Global: AIO (Porcentaje)




Fuente: Antamina, MEF, CCD

En el 2S2023 el KPI Global de cierre de brechas disminuyó en 1.1 puntos porcentuales, debido a la culminación de 65 proyectos (37 OPEX, 24 CAPEX y 4 Oxi) . Del total de proyectos culminado por Antamina, 60 y 5 proyectos corresponden a los Pilares 3 y 4, respectivamente. Con estos resultados, al cierre del 2023, el KPI Global de brechas asciende a 44.6%.

Los principales proyectos CAPEX culminado fueron: i) Pavimentación calles Huancayoc y ii) Pavimentación calles Puca Puca (San Pedro de Chaná); iii) Pavimentación de puente en Cambio 90 y iv) Pavimentación calles Chocopampa (Huachis); v) Construcción de cocina comedor del colegio de Aquia (Aquia); vi) Becas más Progreso (4 distritos), entre otros.

Los principales proyectos OPEX culminados fueron: i) Mantenimiento de paneles solares de las familias en Ayash Huaripampa y ii) Paneles solares para las viviendas de Ayash Huaripampa (San Marcos); iii) Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en las localidades de Huaricanga (Paramonga); iv) Mejoramiento de canal Molino Coricoto (Antonio Raymodi); v) Asistencia técnica campaña grande en Pampas de Huamanin (Huachis); vi) Proyecto forestal Santa Cruz de Pichiu (San Pedro de Chaná); vii) Proyecto de mejora de la cadena de valor de cuyes en Valle Fortaleza (5 distritos), entre otros.

Los 4 proyectos OXI culminados fueron: i) Mejoramiento de la IE Cesar Vallejo y ii) Mejoramiento y ampliación e integración de canal Huancacancha (Cátac); iii) Creación de sistema de riego de Yacupashtag en el sector de Ishanca y iv) Creación del servicio de agua para riego del sistema de riego de Yanacancha (Llata).



Proyectos Antamina Concluidos en el 2S2023: AIO (Descripción)

Nº	Pilar	Proyecto	Distrito	Modalidad de Inversión	Fecha Conclusión del Proyecto	KPI	Beneficiarios
1	Pilar 3: Infraestructura social y productiva	Pavimentación calles Huancayoc	San Pedro de Chaná	CAPEX	5/07/2023	0.6 Kilómetros de Red vial vecinal – Pavimentado	840 Habitantes
2		Pavimentación calles Puca Puca	San Pedro de Chaná	CAPEX	15/07/2023	0.7 Kilómetros de Red vial vecinal – Pavimentado	308 Habitantes
3		Pavimentación de puente en Cambio 90	Huachis	CAPEX	19/09/2023	0.3 Kilómetros de Red vial vecinal – Pavimentado	60 Habitantes
4		Pavimentación calles Chocopampa	Huachis	CAPEX	15/07/2023	0.6 Kilómetros de Red vial vecinal – Pavimentado	90 Habitantes
5		Construcción de cocina comedor del colegio de Aquia	Aquia	CAPEX	31/08/2023	1 Locales públicos en buen estado	109 escolares
6		Mantenimiento de paneles solares de las familias en Ayash Huaripampa	San Marcos	OPEX	31/10/2023	70 Viviendas con alumbrado eléctrico por red pública	70 Viviendas
7		Paneles solares para las viviendas de Ayash Huaripampa	San Marcos	OPEX	31/10/2023	30 Viviendas con alumbrado eléctrico por red pública	30 Viviendas
8		Sistema de abastecimiento de agua potable en las localidades de Huaricanga	Paramonga	OPEX	4/11/2023	186 viviendas por red pública de agua dentro de la vivienda	186 Viviendas
9		Mejoramiento de canal Molino Coricoto	Antonio Raymondi	OPEX	31/12/2023	17 Hectáreas de Superficie Agrícola Bajo Riego (ha)	17 ha
10		Mejoramiento de la IE Cesar Vallejo	Cátac	Oxi	5/07/2023	1 Locales públicos en buen estado	136 escolares
11		Mejoramiento y ampliación e integración de canal Huancacancha	Cátac	Oxi	18/10/2023	33 Hectáreas de Superficie Agrícola Bajo Riego (ha)	33 ha
12		Creación de sistema de riego de Yacupashtag en el sector de Ishanca	Llata	Oxi	7/09/2023	157 Hectáreas de Superficie Agrícola Bajo Riego (ha)	157 ha
13		Riego del sistema de riego de Yanacancha	Llata	Oxi	2/10/2023	104 Hectáreas de Superficie Agrícola Bajo Riego (ha)	104 ha
14		Beca más Progreso	4 distritos de AIO	CAPEX	1/11/2023	1,166 Pobladores con educación técnica superior mayor de 18 años	1,166 Habitantes
15		Asistencia técnica campaña grande en Pampas de Huamanin	Huachis	OPEX	15/12/2023	40 PEA Ocupada	40 Habitantes
16		Proyecto forestal Santa Cruz de Pichiu	San Pedro de Chaná	OPEX	15/12/2023	300 PEA Ocupada	300 Habitantes
17		Proyecto de mejora de la cadena de valor de cuyes en Valle Fortaleza	5 distritos de AIO	OPEX	15/12/2023	125 PEA Ocupada	125 Habitantes


Nota: Lista completa en los anexos

Fuente: Antamina

Se prevé en el 2024 una reducción de brechas de 4.2 puntos porcentuales, principalmente por la culminación de los proyectos de mejoramiento de los servicios de salud del hospital de Llata (Llata), COAR Áncash (Cátac), Saneamiento Huarney, Hospital Huarney (Huarney) y Proyecto de agua y saneamiento en el sector sub sector Ishanca (San Marcos) ,entre otros.

Para el periodo 2025-2028 se proyecta el cierre de brechas en alrededor de 3.6 puntos porcentuales, principalmente en los Pilares 2 y 3, con los proyectos: Desembarcadero Portuario Artesanal (Huarney), Mejoramiento de la IE 415 Machac (Chavín de Huántar), entre otros.

KPI Global y Contribución en Reducción de Brecha: AIO
(Porcentaje)



Fuente: Antamina, MEF, CCD

Cartera de proyectos AIO: 1S2024 - Adelante


(Principales)

Pilar	Proyecto	Distrito	Modalidad de Inversión	Fecha Conclusión	KPI	Beneficiarios
Principales 1S2024:						
Pilar 3: Infraestructura social y productiva	Hospital Llata	Llata	OXI	31/01/2024	31 Número de camas de Hospitalización	47,449 Habitantes
	COAR Áncash	Cátac	OXI	28/02/2024	1 Locales públicos en buen estado	300 Escolares
	Saneamiento Huarney	Huarney	OXI	31/03/2024	3,516 viviendas con red pública de agua	3,516 Viviendas
	Hospital Huarney	Huarney	OXI	31/03/2024	54 Número de camas de Hospitalización	33,419 Habitantes
	Proyecto de agua y saneamiento en el sub sector Ishanca	San Marcos	CAPEX	31/03/2024	33 viviendas con red pública de agua	33 Viviendas
Principales 2S2024 – Adelante						
Pilar 2: Oportunidades para las futuras generaciones	Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. inicial N°415 en el CP Machac	Chavín de Huántar	OXI	30/03/2025	1 Instituciones educativas que cuentan con infraestructura y servicios básicos mejorado	30 Escolares
	Ampliación de la infraestructura educativa José Carlos Mariátegui El Amauta	Llata	OXI	30/05/2025	19, 10 y 50 matriculados en el nivel inicial, primaria y secundaria, respectivamente	79 Escolares
Pilar 3: Infraestructura social y productiva	Desembarcadero Portuario Artesanal Huarney	Huarney	OXI	31/12/2026	2.5% incremento de ingresos de la población beneficiada	440 Pescadores
	Instalación del sistema de riego en el CP Huariamasga	Huachis	OXI	31/08/2024	52 Hectáreas de Superficie Agrícola Bajo Riego (ha)	52 ha
	Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado	Huallanca	OXI	29/09/2024	1,707 viviendas con red pública de agua	7,608 Familias
	Mejoramiento de los canales de riego Huantun y Quechas del CP de Maravia	Pararín	OXI	30/08/2024	108 Hectáreas de Superficie Agrícola Bajo Riego (ha)	108 ha
	Creación del servicio de agua de riego Huamanya en el Centro Poblado Mayorca	Pampas Chico	OXI	30/11/2025	54 Hectáreas de Superficie Agrícola Bajo Riego (ha)	54 ha

Fuente: Antamina

San Marcos

KPI Global (Porcentaje)



San Marcos es uno de los distritos con mayor reducción de las brechas en el AIO. Desde el 1S2017 hasta el 2S2023 se observa una tendencia decreciente del KPI Global de cierre de brechas distrital, de 47% a 32.9%, respectivamente.

En el 2S2023 el KPI Global de cierre de brechas de San Marcos disminuyó en 2.9 puntos porcentuales respecto a 1S2023, como resultado de la culminación de 24 proyectos, 23 de ellos vinculados al Pilar 3 (Infraestructura social y productiva) y ejecutado bajo la modalidad de CAPEX y OPEX.

Asimismo, en 2S2023, se ha registrado una reducción de las brechas en el Pilar 4 (Emprendimiento y desarrollo económico), donde se culminó el proyecto de Becas Más Progreso, ejecutado bajo la modalidad de CAPEX.

Para el siguiente semestre se espera culminar con el proyecto de Agua y Saneamiento Sub Sector Ishanca, vinculado al Pilar 3 (Infraestructura social y productiva), entre otros.


Cartera de proyectos: 2S2023 - Adelante

(Principales)

Pilar	Proyectos	Modalidad de Inversión	Fecha	KPI	Beneficiarios
Principal 2S2023:					
Pilar 3	Mantenimiento de paneles solares de las familias en Ayash Huaripampa	OPEX	31/10/2023	70 Viviendas con alumbrado eléctrico por red pública	70 Viviendas
	Paneles solares para las viviendas de Ayash Huaripampa	OPEX	31/10/2023	30 Viviendas con alumbrado eléctrico por red pública	30 Viviendas
	Creación del sistema de riego Uchcu	OPEX	31/12/2023	35 Hectáreas de Superficie Agrícola Bajo Riego (ha)	35 ha
	Sistema de agua potable y alcantarillado en Cuenca Ayash	CAPEX	01/07/2023	25 viviendas por red pública de agua dentro de la vivienda	25 viviendas
Pilar 4	Beca Mas Progreso	CAPEX	01/11/2023	663 Población con educación técnica superior mayor de 18	663 Personas años
Principales 1S2024 - Adelante :					
Pilar 3	Mejora de agua y saneamiento del sub sector Ishanca	Oxl	31/03/2024	33 viviendas con red pública de agua y con red pública de desagüe	33 familias
	Saneamiento San Marcos	Oxl	30/04/2024	752 viviendas con red pública de agua y 817 viviendas con red pública de desagüe	817 familias
	TIC San Marcos	Oxl	28/11/2026	33 locales públicos en buen estado	1,803 escolares

KPI Global y Contribución en Reducción de Brecha

(Porcentaje)




Nota: Lista completa en los anexos

^ Incluye OPEX, CAPEX y Oxl
AIO: Ámbito de Influencia de Antamina
Fuente: Antamina, MEF, CCD

Aquia


KPI Global (Porcentaje)



El indicador KPI Global:

- 2021: 49.8
- 2S-2023: 44.4

- KPI sin proyectos Antamina
- KPI con proyectos Antamina
- - - - - Proyectado
- ▨ Impacto (contribución) de los proyectos Antamina ^{1/}



Desde el 1S2017 hasta el 2S2023 se observa una tendencia decreciente del KPI Global Aquia, de 55% a 44.4%, respectivamente. En el 2S2023, el KPI Global de Aquia se redujo en 3.2 puntos porcentuales, explicado por el proyecto construcción de cocina comedor y el programa más educación por parte de Antamina.

Actualmente representantes de la Comunidad de Aquia y de Antamina se vienen reuniendo en los Comités de Desarrollo Económico para implementar nuevos proyectos productivos para los siguientes años. Para el siguiente semestre se espera culminar los proyectos Pavimentación de Tres accesos y el Mejoramiento de sistemas de riego.


Cartera de proyectos: 2S2023 - Adelante

(Descripción)

Pilar	Proyectos	Modalidad de Inversión	Fecha	KPI	Beneficiarios
Principal 2S2023 :					
Pilar 3	Construcción de cocina comedor del colegio de Aquia	CAPEX	31/08/2023	1 Locales públicos en buen estado	109 escolares
Pilar 3	Programa "Más Educación"	CAPEX	30/09/2023	1 Locales públicos en buen estado	616 escolares
Principales 1S 2024 - Adelante:					
Pilar 3	Mejoramiento de sistemas de riego en Aquia (Ocupampa Mutgo - II)	OPEX	2024	Hectáreas de Superficie Agrícola Bajo Riego (ha)	
Pilar 3	Mantenimiento de los 3 accesos en Aquia	OPEX	2024	Kilómetros de Red vial vecinal – Pavimentado	

KPI Global y Contribución en Reducción de Brecha

(Porcentaje)




^{1/} Incluye OPEX, CAPEX y Oxi

AIO: Ámbito de Influencia de Antamina

Llata

KPI Global
(Porcentaje)



Desde el 1S2017 hasta el 2S2023 se observa una tendencia decreciente del KPI Global Llata, de 53.2% a 38.3%, respectivamente. En el 2S2023, el KPI Global de Llata se redujo en 4.2 puntos porcentuales, principalmente por la contribución de los proyectos sistema de riego de Yacupashtag y Yanacancha, ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Para el siguiente semestre se espera culminar con el proyecto del Hospital de Llata, vinculado al Pilar 3 (Infraestructura social y productiva), así como los proyectos de mejoramiento de los servicios de educación primaria I.E. Progreso y ampliación de la infraestructura de la I.E. José Carlos Mariátegui, entre otros.

El indicador KPI Global:

- 2021: 45.4
- 2S-2023: 38.3


Cartera de proyectos: 2S2023 - Adelante

(Principales)

Pilar	Proyectos	Modalidad de Inversión	Fecha	KPI	Beneficiarios
Principal 2S2023 :					
Pilar 3	Creación del sistema de riego de Yacupashtag	OxI	07/09/2023	157 Hectáreas de Superficie Agrícola Bajo Riego (ha)	841 familias
Pilar 3	Creación del sistema de riego de Yanacancha	OxI	02/10/2023	104 Hectáreas de Superficie Agrícola Bajo Riego (ha)	301 familias
Principales 1S2024 - Adelante:					
Pilar 3	Hospital de Llata	OxI	31/01/2024	31 Número de camas de Hospitalización	47,449 Habitantes
Pilar 2	Mejoramiento de los servicios de educación primaria I.E. Progreso	OxI	31/03/2025	12 alumnos con Acceso a educación primaria	12 escolares
Pilar 2	Ampliación de la infraestructura de la I.E. José Carlos Mariátegui	OxI	30/05/2025	19, 10 y 50 alumnos con Acceso a educación inicial, primaria y secundaria	79 escolares

KPI Global y Contribución en Reducción de Brecha

(Porcentaje)




^{1/} Incluye OPEX, CAPEX y OxI

Chiquián

KPI Global

(Porcentaje)

2S2023



Desde el 1S2017 hasta el 2S2023 se observa una tendencia decreciente del KPI Global Chiquián, de 48% a 35.4%, respectivamente. En el 2S2023, el KPI Global de Chiquián se redujo en 0.4 puntos porcentuales, principalmente por la contribución del proyecto mejoramiento y construcción del microsistema de riego tecnificado Sector Lacsiragra por parte de Antamina.

Para el siguiente semestre se espera culminar con el proyecto de Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Chiquián y la Generación de Becas PRONABEC vinculados a los Pilar 3 (Infraestructura social y productiva) y Pilar 4 (Emprendimiento y desarrollo económico), respectivamente.


Cartera de proyectos: 2S2023 - Adelante

(Principales)

Pilar	Proyectos	Modalidad de Inversión	Fecha	KPI	Beneficiarios
Principal 2S2023 :					
Pilar 3	Mejoramiento y construcción del microsistema de riego tecnificado Sector Lacsiragra	OPEX	31/12/2023	8 Hectáreas de Superficie Agrícola Bajo Riego (ha)	30 familias
Principales 1S 2024 - Adelante:					
Pilar 3	Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Chiquián	OxI	30/08/2024	15 Número de camas de Hospitalización	10,476 Habitantes
Pilar 4	Generación de Becas PRONABEC	OPEX	01/08/2024	1 Población con educación técnica superior mayor de 18 años	1 Personas

KPI Global y Contribución en Reducción de Brecha

(Porcentaje)



^{1/} Incluye OPEX, CAPEX y OxI

AIO: Ámbito de Influencia de Antamina


KPI Global: Brechas en el AIO por Pilares

(Porcentajes)

Pilar 1: Institucionalidad Madura	Canon Minero, Regalía Minera y otros para el desarrollo	83/76.1																
	Instrumentos de Planeamiento Municipal	67.5/67.5	PDLC	100/100	POI	80/80	PEI	75/75	PMI	15/15								
	Ejecución del gasto de inversión municipal	35.7/60.5																
	Calidad del gasto de inversión municipal	54.7/54.7	Saneamiento	48.2/48.2	Transporte	44.7/44.7	Agropecuario	48.1/48.1	Educación	59.2/59.2	Salud	73.4/73.4						
	Clima social para el desarrollo	25.3/8.6																
53.2/53.5																		
Pilar 2: Oportunidades para las futuras generaciones	Educación: EBR y años de educación	Acceso educación (matriculados)	24.9/23.6	Inicial	23.7/23.8	Primaria	21.9/23.2	Secundaria	29.1/24									
	40.4/37.9	Nivel de educación completa	38.6/38.6	Pop. Urb. sec. Comp	28.8/28.8	Pop. Rur. sec. Comp	48.4/48.4											
	Vida larga y saludable	Logros de aprendizaje	57.6/51.3	CL. 2So Primaria	39.2/28.8	Mat. 2So Primaria	70/61.8	CL. 2do sec.	58.7/55.4	Mat. 2do sec.	62.6/59.3							
	28.2/30.3	16/22.8	Esperanza de vida	15.1/15.4	Anemia	21.7/38.9	Desnutrición Crónica	10.4/21.6	Afiliación a seguro de salud	16.8/15.2								
			Servicios de internet (antenas)	78.8/68.1	Telefonía móvil	13.2/13.2	Agua	47.3/46.2	Desagüe	49/48.3	Electricidad	11.1/11.1	PTAR	85/75				
			Vial pavimentado	38.9/38.7	Hospitales: Camas por mil hab.	79.4/79.3	Colegios: Adecuado Estado IIEE	84.5/81	M/L Plazo	84.5/81	Mant. De II.EE	90.8/91.4	Kits de Higiene	83.5/83.2				
Total	Pilar 3: Infraestructura social y productiva	Servicios Básicos	46.2/42.9	Agropecuaria (riego tecnificado)	53.4/44.8	Turística	24.6/13.5	Académica	71.3/70	Universidades	95/95	Institutos	80/80	CETPROS	60/55	EPT	50/50	
		Social	83.1/82.1	Importancia	50.5/61	Velocidad	35.4/40.3											
	55.5/54.6	Productiva	49.8/42.8	Capital Humano	50.2/48.4	PEA	51.5/48.9	PEA ocupada	6.9/4.8	Formación Univ./Técnica	92.1/91.5	Pop. Educación Univ.	92.4/92.4	Pop. Educación Tec.	91.9/90.6			
		Mantenimiento	42.9/50.7	Ingreso por persona	57.7/56.2	65.3/64												
	Pilar 4: Emprendimiento y desarrollo económico																	
	Pilar 5: Emergencias	Vacuna Covid-19	36.3/0	36.3/0	1ra dosis	32.4/0	2da dosis	35.9/0	3ra dosis	40.7/0								
46.2/44.6																		

KPI Global: Reducción de Brechas en el AIO por Distritos

(Porcentajes)



Nota: Promedio AIO +/- ½*Desviación Estándar de los 2021, 2023 y 2028

Fuente: PNUD, INEI, CCD, elaboración propia

KPI Global: Reducción de Brechas en el AIO por Pilares y Distritos

(Porcentajes)

		Pilar 1: Institucionalidad madura	Pilar 2: Oportunidades para las futuras generaciones	Pilar 3: Infraestructura social y productiva	Pilar 4: Emprendimiento y desarrollo económico	Pilar 5: Emergencias	Total
UGT Mina / San Marcos	San Marcos	32/43/35	30/25/16	49/36/35	46/44/44	32/0/0	38/33/26
	San Pedro de Chaná	42/36/31	30/22/13	67/36/44	72/66/63	53/0/0	53/39/32
	Huachis	57/41/41	35/26/24	54/41/45	69/66/66	66/0/0	56/46/41
	Chavín de Huántar	51/36/42	29/19/13	64/50/45	67/66/66	41/0/0	51/38/33
UGT Huallanca	Huallanca	62/67/53	30/27/19	60/64/49	52/49/49	34/0/0	48/44/34
	Aquia	66/62/58	27/27/19	57/45/46	54/54/54	45/0/0	50/44/36
	Chiquián	43/46/44	33/32/22	46/49/38	49/48/48	33/0/0	41/35/30
	Puños	67/53/57	32/30/22	67/61/68	71/70/70	66/0/0	61/53/45
	Llata	52/47/45	29/28/20	51/49/40	62/59/59	34/0/0	45/38/32
UGT Valle fortaleza	Pampas Chico	56/64/57	40/47/32	53/59/51	61/56/56	63/0/0	55/56/45
	Marca	58/59/44	47/49/39	71/72/64	66/66/66	71/0/0	63/62/51
	Cajacay	70/62/51	25/21/15	55/53/45	54/49/49	41/0/0	49/41/32
	Huayllacayán	51/52/56	29/33/24	58/65/54	67/67/67	42/0/0	49/48/40
	Antonio Raymondi	57/67/52	24/20/13	68/66/65	63/59/59	62/0/0	55/52/42
	Llaclín	60/61/57	35/38/30	57/61/54	61/60/60	56/0/0	54/52/44
	Colquioc	60/63/56	28/28/21	58/52/57	48/45/45	29/0/0	44/39/36
	Pararín	58/52/50	46/49/41	64/55/47	65/63/63	65/0/0	60/54/43
	Paramonga	44/68/49	33/30/26	56/54/55	37/36/36	18/0/0	38/41/34
	Cátac	43/46/54	27/28/18	56/61/50	59/59/59	47/0/0	46/43/36
UGT Huarney	Huarney	46/43/43	27/26/17	61/61/44	44/43/42	23/0/0	40/35/29
Total		58/53/49	32/30/22	59/55/50	58/56/56	46/0/0	51/45/37

2S2021 / 2S2023 / 2028




Progreso Cierre de Brechas AIO Antamina

Reporte Segundo Semestre 2023 (2S2023)


Diciembre, 2023
(Versión Preliminar)

Indicadores de clima social en comunidades del AIO

(Descripción)



KPI Global por Pilares
(Porcentajes)



Cartera de proyectos 2S 2023

(Descripción)

N°	Tipo de inversión	Distrito	Producto/Proyecto	Monto (\$/ millones)	Fecha Conclusión del Proyecto
1	Obras por Impuestos	Cátac	Mejoramiento de la IE Cesar Vallejo	24	5/07/2023
2	Obras por Impuestos	Cátac	Mejoramiento y ampliación e integración de canal Huancacancha	2.1	18/10/2023
3	Obras por Impuestos	Llata	Creación de sistema de riego de Yacupashtag en el sector de Ishanca	12.9	7/09/2023
4	Obras por Impuestos	Llata	Riego del sistema de riego de Yanacancha	11.4	2/10/2023
5	OPEX	Antonio Raymondi	Mejoramiento de canal Molino Coricoto en la localidad de San Jose de Apac, distrito de Antonio Raymondi - Bolognesi - Ancash.	0.8	31/12/2023
6	OPEX	Antonio Raymondi	Mejoramiento de canal principal Chamana en localidad de Chamana, distrito de Antonio Raymondi - Bolognesi, Ancash.	1.0	31/12/2023
7	OPEX	Cajacay	Mejoramiento del servicio de agua para riego Canal Capillania, Sector Santa Rosa, Distrito de Cajacay, Provincia de Bolognesi, Region Ancash.	1.2	31/12/2023
8	OPEX	Cajacay	Mejoramiento del servicio de agua para riego Canal Ramada Colca, Sector Colca, Distrito de Cajacay, Provincia de Bolognesi, Region Ancash.	2.2	31/12/2023
9	OPEX	Cajacay	Mejoramiento del sistema de riego Cushurococha - Huarco Curan - Cajacay	56.6	31/12/2023
10	OPEX	Cátac	Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en los sectores de Shiqui y Galpón, distrito de Cátac, provincia de Recuay - Ancash.	11.1	31/12/2023
11	OPEX	Chavín de Huántar	Creación del servicio de agua para riego del Canal de Huishcash en el Centro Poblado Tres Estrellas de Putcor, Distrito de Chavin de Huántar - Huari - Ancash.	5.1	31/12/2023
12	OPEX	Chiquián	Mejoramiento y construcción del microsistema de riego tecnificado Sector Lacsiragra CC de Carcas, Distrito Chiquian y provincia Bolognesi, region Ancash.	0.3	31/12/2023
13	OPEX	Colquioc	Mejoramiento del sistema de riego Cototumac, Llama, Pillacayoc, Callum, Chimu Grande, Chimu Chico, Santa Rosa y Berraco, distrito de Colquioc, provincia de Bolognesi, región Ancash.	4.1	31/12/2023
14	OPEX	Huallanca	Instalación del Sistema de Riego de la Comunidad Campesina Tres de Mayo de Llacush-Huallanca-Bolognesi-Ancash.	5.7	31/12/2023
15	OPEX	Huallanca	Instalación del sistema de riego en la comunidad campesina Ututupampa del distrito de Huallanca, provincia de Bolognesi – región Ancash.	3.3	31/12/2023
16	OPEX	Huarmey	Creación del sistema de riego Cerro La Orca, Sector Bermejo, CC Pararin, distrito Pararin, región Ancash.	68.5	31/12/2023
17	OPEX	Huayllacayán	Mejoramiento de canal de riego Chihuip Bajo sector Yumpe, distrito de Huayllacayan - provincia de Bolognesi, región Ancash.	2.3	31/12/2023
18	OPEX	Marca	Mejoramiento del servicio de agua para riego del Canal Cochacar, Distrito de Marca - Recuay - Ancash.	1.1	31/12/2023
19	OPEX	Marca	Mejoramiento del sistema de agua para riego Anasmayo - Mollepampa, localidad de Ichoca, distrito de Marca, provincia Recuay, región Ancash.	3.2	31/12/2023
20	OPEX	Pampas Chico	Creación del sistema de riego Shihuipampa - Huambo, distrito Pampas Chico, provincia de Recuay, región Ancash.	4.8	31/12/2023
21	OPEX	Pampas Chico	Instalación del servicio de agua para riego en sector de Antacayan – Raptu, Centro Poblado Huambo, Distrito Pampas Chico, Provincia Recuay, Región Ancash.	0.4	31/12/2023
22	OPEX	Pampas Chico	Mejoramiento del canal Rinrin Pampa, distrito de Pampas chico, Provincia de Recuay, Region Ancash.	1.1	31/12/2023
23	OPEX	Pampas Chico	Sistema integral de riego Pampas chico, Marca, distrito Pampas Chico y Marca, provincia Recuay, Región Ancash.	72.4	31/12/2023
24	OPEX	San Marcos	Construcción de microsistema de riego Ayash Huaripampa, distrito de San Marcos, provincia de Huari, region Ancash.	0.8	31/12/2023
25	OPEX	San Marcos	Construcción de reservorio Hongop en Comunidad Campesina Huaripampa, Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Region Ancash.	0.6	31/12/2023
26	OPEX	San Marcos	Construcción de reservorio Huaripampa Alto en Comunidad Campesina Huaripampa, Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Region Ancash.	0.6	31/12/2023
27	OPEX	San Marcos	Construcción Reservorio 10000 m3 para Riego en la Comunidad Campesina de Huaripampa, Distrito de San Marcos, Provincia de Huari - Ancash.	4.1	31/12/2023
28	OPEX	San Marcos	Creación de sistema integral de riego San Marcos, distrito. de San Marcos, provincia de Huari, Región Ancash.	260.0	31/12/2023

Cartera de proyectos 2S 2023

(Descripción)

N°	Tipo de inversión	Distrito	Producto/Proyecto	Monto (\$/ millones)	Fecha Conclusión del Proyecto
29	OPEX	San Marcos	Creación del sistema de riego Agua para todos, CC Ayash Huaripampa, Santa Cruz de Pichiu, distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Región Ancash.	95.0	31/12/2023
30	OPEX	San Marcos	Creación del Sistema de riego Cochaucro, CC Ayash Huaripampa, distrito de San Marcos, provincia de Huari, Región Ancash.	4.2	31/12/2023
31	OPEX	San Marcos	Creación del Sistema de riego Uchcu, CC Ayash Huaripampa, distrito de San Marcos, provincia de Huari, Región Ancash.	3.5	31/12/2023
32	OPEX	San Marcos	Instalación servicio de agua para riego tecnificado en saseríos San Antonio de Juprog y Chipta, Distrito San Marcos, Provincia Huari, Región Ancash.	3.2	31/12/2023
33	OPEX	San Marcos	Mantenimiento urbanístico en la Cuenca Ayash	0.7	1/07/2023
34	OPEX	San Marcos	Mejoramiento del servicio de agua para riego sector Olluco Murunan en la localidad de Carhuayoc - distrito San Marcos, provincia Huari - región Ancash.	0.5	31/12/2023
35	OPEX	San Marcos	Mejoramiento Servicio de agua para riego sector Peguypampa en Localidad de Carhuayoc, Distrito de San Marcos-Provincia de Huari-Región Ancash.	3.0	31/12/2023
36	OPEX	San Marcos	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 03 RESERVORIOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO AYASH EN SANTA CRUZ DE PICHIU	1.3	31/12/2023
37	OPEX	San Marcos	Rehabilitación y Mejoramiento del canal Centro Pichiu , CC Santa Cruz de Pichiu, distrito San Marcos, Provincia de Huari, Región Ancash.	1.3	31/12/2023
38	OPEX	San Pedro de Chaná	Instalacion de riego tecnificado en Huancaycoc, Puca Puca, Centro Pichiu, CC Santa Cruz de Pichiu, distrito San Pedro de Chana, Provincia de Huari, Región Ancash.	5.9	31/12/2023
39	OPEX	San Pedro de Chaná	Instalacion de sistema de riego Huishllag - Vistoso - Cashapatac, CC Santa Cruz de Pichiu, distrito San Pedro de Chana, Provincia de Huari, Región Ancash.	5.3	31/12/2023
40	OPEX	San Pedro de Chaná	Instalacion de sistema de riego tecnificado Huishllag - Vistoso - Cashapatac, CC Santa Cruz de Pichiu, distrito San Pedro de Chana, Provincia de Huari, Región Ancash. Fase II.	6.1	12/07/2023
41	OPEX	San Marcos	Mantenimiento de paneles solares de las familias que cuenta con este equipo		31/10/2023
42	OPEX	San Marcos	Paneles solares para las viviendas de Ayash Huaripampa que no cuentan con este equipo		31/10/2023
43	OPEX	Paramonga	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en las localidades de Huaricanga		4/11/2023
44	OPEX	Huachis	Asistencia tecnica campaña grande		15/12/2023
45	OPEX	Antonio Raymondi	Proyecto de mejora de la cadena de valor de cuyes en Valle Fortaleza		15/12/2023
46	OPEX	Cajacay	Proyecto de mejora de la cadena de valor de cuyes en Valle Fortaleza		15/12/2023
47	OPEX	Colquic	Proyecto de mejora de la cadena de valor de cuyes en Valle Fortaleza		15/12/2023
48	OPEX	Paramonga	Proyecto de mejora de la cadena de valor de cuyes en Valle Fortaleza		15/12/2023
49	OPEX	Pararín	Proyecto de mejora de la cadena de valor de cuyes en Valle Fortaleza		15/12/2023
50	OPEX	San Pedro de Chaná	Proyecto forestal Santa Cruz de Pichiu		15/12/2023
51	OPEX	Huachis	Proyecto forestal Santa Cruz de Pichiu		15/12/2023
52	CAPEX	Aquia	Construccion de cocina comedor del colegio de Aquia	1.3	31/08/2023
53	CAPEX	Aquia	Programa "Más Educación"	6.2	30/09/2023
54	CAPEX	Aquia	Sistema de Riego en Aquia	7.4	1/07/2023
55	CAPEX	Cajacay	Ampliación del Proyecto de Riego de Huarco Curan	2.7	31/12/2023
56	CAPEX	Cajacay	Recuperación y mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego en los sectores de Huaritambo, Cayas y Cajay, distrito de Cajay, provincia de Huari, region Ancash.	6.1	31/12/2023

Cartera de proyectos 2S 2023

(Descripción)

N°	Tipo de inversión	Distrito	Producto/Proyecto	Monto (\$/ millones)	Fecha Conclusión del Proyecto
57	CAPEX	Chavín de Huántar	Programa "Más Educación"	0.2	30/09/2023
58	CAPEX	Huachis	Creacion del servicio de agua del canal de riego Telar Machay, en distrito de Huachis, provincia de Huari, región Ancash.	0.5	31/12/2023
59	CAPEX	Pampas Chico	Instalación del servicio de almacenamiento de agua para riego represa Challhua, CC de Huambo, Distrito Pampas Chico, Provincia de Recuay, Región Ancash.	4.3	31/12/2023
60	CAPEX	Puños	02 microreservorios en Puños	0.5	1/07/2023
61	CAPEX	San Marcos	Acceso a Especialización Técnica y Cursos de Corta Duración	3.6	1/07/2023
62	CAPEX	San Marcos	Alcantarillado en Juprog, CC Huaripampa, Ango Raju	2.6	1/07/2023
63	CAPEX	San Marcos	Iniciativas de salud en Juprog, CC Huaripampa, Ango Raju	0.1	1/07/2023
64	CAPEX	San Marcos	Irrigación en Juprog, CC Huaripampa, Ango Raju	7.2	1/07/2023
65	CAPEX	San Marcos	Mejora en salud y energía solar	3.3	1/07/2023
66	CAPEX	San Marcos	Mejoras en IIEE de Cuenca Ayash	0.7	1/07/2023
67	CAPEX	San Marcos	Mejoras en IIEE en Juprog, CC Huaripampa, Ango Raju	0.7	1/07/2023
68	CAPEX	San Marcos	Mejoras en vías y accesos en Juprog, CC Huaripampa, Ango Raju	2.5	1/07/2023
69	CAPEX	San Marcos	Obras pavimentadas en la zona directa	2.2	1/07/2023
70	CAPEX	San Marcos	Programa "Más Educación"	7.6	30/09/2023
71	CAPEX	San Marcos	Puesto de Salud de Challhuayaco	0.6	1/07/2023
72	CAPEX	San Marcos	Riego Tecnificado en Cuenca Ayash	4.1	1/07/2023
73	CAPEX	San Marcos	Sistema de agua potable y alcantarillado en Cuenca Ayash	4.4	1/07/2023
74	CAPEX	San Pedro de Chaná	Instalacion de sistema de riego tecnificado Huishillag - Vistoso - Cashapatac, CC Santa Cruz de Pichiu, distrito San Pedro de Chana, Provincia de Huari, Región Ancash. Fase I.	5.5	31/12/2023
75	CAPEX	San Pedro de Chaná	Instalacion del sistema de riego tecnificado en Verdecocha, Huancayoc, Puca Puca, Centro pichiu y shillqui (margen derecha)	4.5	10/11/2023
76	CAPEX	San Pedro de Chaná	Pavimentación calles Huancayoc	1.7	5/07/2023
77	CAPEX	Huachis	Pavimentación de puente en Cambio 90	1.0	19/09/2023
78	CAPEX	Huachis	Pavimentación calles Chocopampa	2.0	15/07/2023
79	CAPEX	San Pedro de Chaná	Pavimentación calles Puca Puca	1.9	15/07/2023
80	CAPEX	San Pedro de Chaná	Programa "Más Educación"	6.2	30/09/2023
81	CAPEX	Huachis	Programa "Más Educación"	6.2	30/09/2023
82	CAPEX	San Marcos	Beca mas progreso		1/11/2023
83	CAPEX	San Pedro de Chaná	Beca mas progreso		1/11/2023
84	CAPEX	Huachis	Beca mas progreso		1/11/2023
85	CAPEX	Huallanca	Beca mas progreso		1/11/2023

Proyectos bajo modalidad Oxi 2024-2028

(Descripción)

N°	Tipo de inversión	Distrito	Producto/Proyecto	Monto (\$/ millones)	Fecha Conclusión del Proyecto
1	Obras por Impuestos	Llata	Hospital de Llata	155.4	31/01/2024
2	Obras por Impuestos	Cátac	COAR Áncash	97.6	28/02/2024
3	Obras por Impuestos	Huarmey	Hospital de Huarmey	187.4	31/03/2024
4	Obras por Impuestos	Huarmey	Saneamiento Huarmey	195.9	31/03/2024
5	Obras por Impuestos	San Marcos	Saneamiento San Marcos	136.9	30/04/2024
6	Obras por Impuestos	Huari	Riego Acopalca	18.1	31/09/2024
7	Obras por Impuestos	Llata	Institución Educativa I.E. N 32390	4.8	31/03/2025
8	Obras por Impuestos	Llata	Institución Educativa I.E. N 32720	4.6	31/03/2025
9	Obras por Impuestos	Llata	Institución Educativa N 32431	3.0	31/03/2025
10	Obras por Impuestos	Chavín de Huántar	IE 415 Machac	2.5	30/03/2025
11	Obras por Impuestos	Llata	I.E. José Carlos Mariátegui	10.6	30/05/2025
12	Obras por Impuestos	Llata	Institución Educativa N 32780	3.7	30/05/2025
13	Obras por Impuestos	Llaclín	Riego Carrecillo	10.2	31/08/2025
14	Obras por Impuestos	Pampas Chico	Riego Huamanya	2.4	30/11/2025
15	Obras por Impuestos	Chavín de Huántar	Saneamiento Chavín de Huántar	30.2	31/12/2025
16	Obras por Impuestos	San Marcos	TIC San Marcos	37.2	28/11/2026
17	Obras por Impuestos	Puños	Establecimiento de salud Puños	7.5	-
18	Obras por Impuestos	San Pedro de Chaná	Puesto de Salud Vichón	7.5	-
19	Obras por Impuestos	San Pedro de Chaná	Saneamiento Callo - Tulica - Santa Rita – Habaspampa y Vichon	5.8	-
20	Obras por Impuestos	Llata	Institución Educativa I.E. N 32393	2.5	-

Cartera de proyectos 2024-2028

(Descripción)

N°	Tipo de inversión	Distrito	Producto/Proyecto	Monto (\$/ millones)	Fecha Conclusión del Proyecto
21	OPEX	San Marcos	Apertura de trocha Ayash – Desvió Tambo – Shanly 430 Mt		30/04/2024
22	OPEX	Chiquián	Generación de Becas Pronabec		1/08/2024
23	OPEX	Colquioc	Generación de Becas Pronabec		1/08/2024
24	OPEX	Huallanca	Generación de Becas Pronabec		1/08/2024
25	OPEX	Chavin de Huántar	Generación de Becas Pronabec		1/08/2024
26	OPEX	San Pedro de Chaná	Generación de Becas Pronabec		1/08/2024
27	OPEX	Huarmey	Generación de Becas Pronabec		1/08/2024
28	OPEX	Llaclín	Generación de Becas Pronabec		1/08/2024
29	OPEX	Llata	Generación de Becas Pronabec		1/08/2024
30	OPEX	Puños	Generación de Becas Pronabec		1/08/2024
31	OPEX	Paramonga	Generación de Becas Pronabec		1/08/2024
32	OPEX	San Marcos	Mejora de agua y saneamiento del sub sector Ayash Huamanin	4.1	30/03/2024
33	OPEX	San Marcos	Mejora de agua y saneamiento del sub sector Ishanca	2	30/03/2024
34	OPEX	San Marcos	Mejora de agua y saneamiento del sub sector Ñaupamarca	2.4	30/03/2024
35	OPEX	Aquia	Mejoramiento de sistemas de riego en Aquia (Ocupampa Mutgo - II)	0.6	31/12/2024
36	OPEX	Aquia	Mantenimiento de los 3 accesos en Aquia	1	31/12/2024
37	OPEX	Aquia	Mejoramiento de sistemas de riego en Aquia (Ocupampa Mutgo - II)	1.4	31/12/2024
38	OPEX	Paramonga	Sistema de Riego de Chiquiahuanca	1.4	2024
39	OPEX	SCP	Proyecto Forestal SCP	2.0	2024
40	OPEX	Aquia	Mantenimiento de los 3 accesos en Aquia (San Miguel, Pacarencia y Fundo Tallenga)	1.0	2024
41	OPEX	Ayash Hppa	Proyecto forestal de 20 has (es un py con fondos de opex y capex)	0.9	2024
42	OPEX	Ayash Hppa	Programa forestal y reforestación de la vía isphag -ambas margenes	0.3	2024
43	OPEX	Ayash Hppa	Modulos de capacitación y certificación en textilería a cargo de senati para los estudiantes de 1 a 5to de secundaria del colegio Tecnico Industrial	0.2	2024
44	OPEX	Provincia Bolognesi	Capacitación docente en Bolognesi (Capacitación de docentes en convenio con UNASAM)	0.2	2024
45	OPEX	Juprog	Proyecto de Mejoramiento de la Toma de Agua de Dos Cruces	0.2	2024
46	OPEX	Ayash Hppa	Capacitación de 25 personas para que laboren en antamina o en otras empresas contratistas.	0.1	2024
47	OPEX	Antonio Raymondi	Parcela piloto riego tecnificado Chamana	0.1	2024
48	OPEX	SCP	Becas de Estudios Superiores en SCP	0.0	2024
49	OPEX	San Marcos	Fortalecimiento de docentes de IIEE e ISTP	0.2	2024
50	OPEX	Paramonga	Implementación de un proyecto de Paltos en el Fundo La Villa	1.2	2025
51	OPEX	SCP	Capacitación de SENATI durante largo plazo	1.2	2025
52	OPEX	Huarmey	Beca universitaria	0.1	2025

Cartera de proyectos 2024-2028

(Descripción)

N°	Tipo de inversión	Distrito	Producto/Proyecto	Monto (\$/ millones)	Fecha Conclusión del Proyecto
53	OPEX	LATE	Riego de Llacush	6.0	2025
54	OPEX	Huarmey	Desarrollo agrícola -agoexportacion	1.8	2026
55	OPEX	Huallanca	180 metros de pistas y veredas en Huallanca	0.9	2026
56	OPEX	Huarmey	Becas SENATI 2023-2026	0.7	2026
57	OPEX	Juprog	Segunda fase del Programa de Crianza y Comercialización de Cuyes, asesoría técnica y ampliación del negocio por 3 años	0.7	2026
58	OPEX	Huarmey	Mejoramiento de calles río trochas y caminos	0.1	2026
59	OPEX	UGT Valle	Fortalecimiento de las TICS	1.2	2027
60	OPEX	Juprog	Estudios SENATI Agenda 2023	0.9	2027
61	OPEX	SCP	Proyecto Agropecuario SCP	30.0	2028
62	OPEX	Ayash Hppa	Proyecto Agropecuario de Ayash Hppa	7.2	2028
63	OPEX	Juprog	Becas Universitarias Agenda 2023	3.0	2028
64	OPEX	Pampas de Huamanin	Proyecto Agropecuario Pampas de Huamanin	4.7	2028
65	OPEX	San Marcos & Mina	Efecto Ancash	18.3	2028
66	OPEX	LATE	Proyecto Ganadero LATE	13.7	2028
67	OPEX	Aquia	Mejoramiento de la vía de acceso al caserío de Uranyacu	1.4	2028
68	OPEX	Canrash	Beca de estudios de la Familia Diaz	0.9	2028
69	OPEX	Ayash Pichiu	Proyecto Agropecuario de LP Ayash Pichiu	9.4	2028
70	OPEX	San Marcos	Fortalecimiento de las cadenas productivas de cuyes.	2.5	2028
71	OPEX	San Marcos	Fortalecimiento de las cadenas productivas de textiles.	2.5	2028
72	OPEX	Varios carretera	Apoyo con la actividad agropecuaria en la AN 111 (Aquia, Chiquilán y 3 caseríos)	4.7	2028
73	OPEX	UGT Valle	Proyecto de Cuyes incluye elaboración de planes de negocios, asesoramiento para generar valor agregado a la producción de cuy, centros de reproducción, beneficio, tecnificación y servicios conexos a la cadena en el valle fortaleza	2.4	2028
74	OPEX	UGT Valle	Intervención para reducir desnutrición y anemia en Pampas Chico, Marca, Cajacay, Antonio Raymondi y Colquico	1.0	2028
75	OPEX	Cajacay	Proyecto ganadero cajacay y pampas chico (instalación de pastos, mejoramiento genético, desarrollo de la transformación de leche en derivados lácteos)	2.6	2028
76	OPEX	Juprog	Proyecto Agropecuario en Juprog	9.7	2028
77	CAPEX	San Pedro de Chaná	Financiamiento de Profesionales de Salud en Juprog, Ayash Huaripampa y Santa Cruz de Pichiu		31/07/2025
78	CAPEX	Huachis	Financiamiento de Profesionales de Salud en Juprog, Ayash Huaripampa y Santa Cruz de Pichiu		31/07/2025
79	CAPEX	San Marcos	Financiamiento de Profesionales de Salud en Juprog, Ayash Huaripampa y Santa Cruz de Pichiu		31/07/2025
80	CAPEX	San Marcos	Financiamiento de Profesionales de Salud para Ayash Huaripampa y Carhuayoc		31/07/2025
81	CAPEX	Ayash Hppa	Carretera Ayash Tramo 2: Relleno Sanitario (Shanlly) - Cochaucro (nuevo nombre del 2do tramo Ishanca- Cochaucro)	4.1	2024

Cartera de proyectos 2024-2028

(Descripción)

N°	Tipo de inversión	Distrito	Producto/Proyecto	Monto (\$/ millones)	Fecha Conclusión del Proyecto
82	CAPEX	Ayash Hppa	Carretera Ayash Tramo 3: Cochauro - Ñaupamarca	2.7	2024
83	CAPEX	Ayash Hppa	Carretera Ayash Tramo 1: Ayash – Relleno Sanitario (Shannlly)	5.3	2024
84	CAPEX	Ayash Hppa	Saneamiento en el Sector de Ayash Centro	1.0	2024
85	CAPEX	Ayash Hppa	Instalación de 20 Has de plantaciones forestales.	0.9	2024
86	CAPEX	Ayash Hppa	Proyecto de promoción del emprendimiento en actividades agropecuarias para terrenos en la costa / 20 Has (5 por cada subsector y Caserío)	1.1	2024
87	CAPEX	Ayash Hppa	Ejecución de 04 microreservorios en Ayash Hppa (2020)	0.8	2024
88	CAPEX	Ayash Hppa	Carretera Ayash Tramo 2.1 El Tambo - Shanlly & El Tambo Ishanca	2.1	2024
89	CAPEX	Ayash Pichiu	Forestación	0.8	2024
90	CAPEX	Ayash Hppa	Mantenimiento de infraestructura del Relleno Sanitario, con la capacitación en manejo de residuos sólidos, tratamiento, etc.	0.5	2024
91	CAPEX	Ayash Pichiu	Capacitación Oficios Técnicos Especializados (Sencico, Senati) - 20 x año	0.4	2024
92	CAPEX	Ayash Hppa	Proyecto de promoción del emprendimiento en actividades agropecuarias para residentes con finca familiar ubicada en la parte baja de San Marcos. 10 Has por año / 20 familias	0.5	2024
93	CAPEX	Pampas de Huamanin	Cursos Modulares - max 12 meses- Sencico, Senati) 10 x año	0.2	2024
94	CAPEX	Juprog	Becas Senati Agenda 2020	0.6	2024
95	CAPEX	Ayash Hppa	Capacitación en textilera de punto a 80 mujeres para mejorar sus competencias en tejido a palito y crochet durante 12 meses. Orientado a promover la articulación a la cadena de valor distrital de textilera.	0.4	2024
96	CAPEX	Huaripampa	Construcción del Sistemas de Riego Huaripampa (Neg 2023-2025)	0.2	2024
97	CAPEX	Juprog	Refacción y mantenimiento de la Institución educativa Primera etapa	0.0	2024
98	CAPEX	Huarmey	Internet en el AIO	5.0	2024
99	CAPEX	Cajacay	Ampliación del Proyecto de Riego de Huarco Curan en Cajacay	2.5	2024
100	CAPEX	Huambo	Proyecto de Riego en Huambo	5.8	2024
101	CAPEX	Juprog	Implementación del proyecto de riego tecnificado 2da etapa	5.9	2024
102	CAPEX	UGT Valle	Internet en el AIO	4.9	2024
103	CAPEX	Huaripampa	Programa Productivo silvo agropecuario en la CC de Huaripampa	8.3	2025
104	CAPEX	Juprog	Proyecto Forestal III Etapa	1.2	2025
105	CAPEX	SCP, Ayash, Juprog	Conectividad en la Cuenca de Ayash y Juprog	0.9	2025
106	CAPEX	SCP	Capacitación en oficios técnicos a 120 jóvenes a dictarse en la localidad de SCP. Los mismos oficios de Beca Más progreso.	2.4	2025
107	CAPEX	Huaripampa	Fortalecimiento de la Calidad educativa en la población estudiantil de la CC de Huaripampa	0.9	2025
108	CAPEX	Juprog	Becas Universitarias Agenda 2019	3.0	2026
109	CAPEX	Ayash Hppa	Becas de Estudios Superiores	4.2	2027
110	CAPEX	SCP	Proyectos de Riego en la Cuenca (antes APT Cuenca)	84.5	2027
111	CAPEX	Juprog	Gestión y Operación del Proyecto Agrícola Fundo La Estancia de Palta Hass: Siembra de Plantones y Acompañamiento Operativo por 5 años (22 has) (SLA) Fundo La Estancia	7.6	2028
112	CAPEX	Juprog	Elaboración e Implementación de un Proyecto de Crianza y Comercialización de Cuyes en la zona de la Ranchería (Fundo La Estancia)	0.9	2028
113	CAPEX	Huaripampa	Beca alumnos ingresantes a universidades/ Institutos 2023-2025 en Huaripampa	1.0	2028

KPI Global: Cierre de brechas AIO

(por kpis)

